



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE VALPARAÍSO.  
GUANO - CHIMBORAZO**

Acuerdo Ministerial No. 130 Ministerio de Gobierno Policía y Cultos.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE MENOR CUANTIA OBRA MCO-GADPR-V-2024-002; OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, EN LA PARROQUIA VALPARAISO CANTON GUANO".**

En la Parroquia Valparaíso, a los 21 días del mes de marzo de 2025 se reúnen por una parte en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Valparaíso Ab. Klever Saigua presidente, la comisión designada para la recepción de obra integrada por Sr. Manuel Guerrero Vocal y presidente de la comisión estará de vialidad y miembro de comisión no interviniente de la obra, Ing. Klever Altamirano Técnico de Planificación del GADPR Valparaíso y Administrador del CONTRATO DE MENOR CUANTIA OBRA MCO-GADPR-V-2024-002, Ing. Edith Cáceres Fiscalizadora de la obra y por otra parte el BLACKLINE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA con Ruc 0691785853001 en calidad de Contratista, con el objeto de suscribir el acta de entrega recepción provisional de la obra "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, EN LA PARROQUIA VALPARAISO CANTON GUANO".

**1. ANTECEDENTES:**

- Con fecha 23 de enero del 2025 se suscribe el contrato de obra entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Valparaíso representado por el Ab. Klever Efraín Saigua Agualongo y BLACKLINE SAS. cuyo Representante Legal el Arq. Jean Carlos Montero Riofrio Contratista, obra a ejecutarse por un monto de \$15,195. 18 (QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON, 18/100 DÓLARES AMERICANOS).

-Mediante oficio N° GADPR-V-UP-010-25 de fecha 30 de enero de 2025, el administrador del contrato comunica el Inicio de obra para el proceso MCO-GADPR-V-2024-002 denominado MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, EN LA PARROQUIA VALPARAISO CANTON GUANO, y que el plazo empieza desde el 31 de enero del 2025.

-En Oficio N°. 0173-GADPR-SCR-VALPARAISO-2024 de fecha 05 de septiembre del 2024 el GADPR Valparaíso, solicita el apoyo de un ingeniero civil a CONAGOPARE, para que realice la fiscalización de la obra MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, EN LA PARROQUIA VALPARAISO CANTON GUANO.

-Con MEMORANDO Nro.259-SO-CONAGOPARE-CHIMBORAZO-2024 de fecha 13 de septiembre del 2024 el Ing. Juan Carlos Morocho- PRESIDENTE DEL CONAGOPARE CHIMBORAZO autoriza para que realice la fiscalización de la obra MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, EN LA PARROQUIA VALPARAISO CANTON GUANO, a la Ing. Edith Cáceres.

-Con Oficio BLACKLINE-003-25, de fecha 26 de febrero del 2025 el Arquitecto Jean Carlos Montero Representante Legal de BLACK LINE SAS informa al Ing. Klever Altamirano que se ha finalizado los trabajos contratados y su ejecución conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el contrato de menor cuantía MCO-GADPR-V-2024-002, y solicita se realice las inspecciones correspondientes para la suscripción del Acta Entrega Recepción Provisional de la Obra.

-Con Oficio BLACKLINE-004-25, de fecha 26 de febrero del 2025 el Arquitecto Jean Carlos Montero Representante Legal de BLACK LINE SAS realiza la entrega de la Planilla Única N°01 del periodo 31 de enero del 2025 al 25 de febrero del 2025.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE VALPARAISO.  
GUANO - CHIMBORAZO**



**Acuerdo Ministerial No. 130 Ministerio de Gobierno Policía y Cultos.**

-Mediante Oficio GADPR-V-UP-024-25 de fecha 04 de marzo del 2025 el Ing. Klever Altamirano Administrador de contrato entrega a la Ing. Edith Cáceres Fiscalizadora de la Obra “MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, EN LA PARROQUIA VALPARAISO CANTON GUANO”, la planilla única N.º01 para su revisión y emita el informe correspondiente.

-Mediante MEMORANDO N.º 007-FISCALIZACION DE OBRA- “MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, EN LA PARROQUIA VALPARAISO CANTON GUANO”-ECP-2025, la Ing. Edith Cáceres menciona que una vez finalizada la inspección del proyecto ejecutado y no encontrar ningún inconveniente funcional o defectos de materiales y por haber cumplido con lo establecido en el contrato es procedente a la recepción provisional de la obra.

-Mediante Oficio GADPR-V-UP-023-25, de fecha 11 de marzo del 2025, el Ing. Klever Altamirano solicita a la máxima autoridad de GADPR Valparaíso se delegue la comision de recepción provisional de la obra “MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, EN LA PARROQUIA VALPARAISO CANTON GUANO”.

-Mediante Oficio No. -0058 GADPR-SCR-VALPARAISO-2025 de fecha 12 de marzo del 2025, la máxima autoridad Ab. Klever Efraín Saigua Agualongo presidente del GADPR Valparaíso, conforma la comisión de la siguiente manera:

- Ing. Edith Cáceres Fiscalizadora de obra
- Ing. Klever Altamirano Administrador de la obra
- Arq. Jean Carlos Montero Contratista
- Sr. Manuel Guerrero Vocal y presidente de la comisión de vialidad
- Ab. Klever Saigua presidente del GADPR Valparaíso

-Mediante MEMORANDO N.º 008-FISCALIZACION DE OBRA- “MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, EN LA PARROQUIA VALPARAISO CANTON GUANO”-ECP-2025, de fecha 14 de marzo del 2025 la Ing. Edith Cáceres fiscalizadora de la obra realiza observaciones a la planilla única N°01 de la obra al contratista.

-Mediante Oficio Black Line – 005-25, de fecha 17 de marzo 2025, realiza el reingreso de la Planilla Única N°01 con las observaciones subsanadas.

Posterior al recorrido y verificación de la ejecución de los trabajos, los miembros de comisión de recepción, manifiestan que es procedente la elaboración y firma del ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL, una vez realizado las revisiones pertinentes.

## **2. PRESUPUESTO CONTRATADO:**

Con los antecedentes expuestos, el contratista ejecutó las obras indicadas, conforme al siguiente presupuesto:

## CONTRATO PRINCIPAL

Item	Rubros de Obra	Unidad	Cantidad Contratada	Precio Unitario	Total
<b>BARRIO CORAZON DE JESUS</b>					
<b>CONSTRUCCION DE MURO</b>					
1	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	30,00	2,09	62,70
2	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	14,00	1,02	14,28
3	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	8,00	5,39	43,12
4	ENCOFRADO RECTO Y DESENCOFRADO 2 USOS	M2	28,00	15,11	423,08
5	HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2	M3	9,00	148,34	1.335,06
<b>BADEN</b>					
6	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	45,00	2,09	94,05
7	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	36,00	1,02	36,72
8	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	12,60	5,39	67,91
9	DESALOJO DE ESCOMBROS	M2	12,60	7,67	96,64
10	EMPEDRADO BASE (e=15-20 cm)	M2	36,00	11,92	429,12
11	HORMIGON SIMPLE F'C=210 kg/cm2	M3	7,20	193,49	1.393,13
<b>SECTOR IGUALATA</b>					
<b>ALCANTARILLA TIPO ALA</b>					
12	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	18,48	1,02	18,85
13	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	71,50	2,09	149,44
14	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	10,21	5,39	55,03
15	EMPEDRADO BASE (e=15-20 cm)	M2	24,34	11,92	290,13
16	ENCOFRADO RECTO Y DESENCOFRADO 2 USOS	M2	42,64	15,11	644,29
17	HORMIGON SIMPLE F'C=210 kg/cm2	M3	19,63	173,77	3.411,11
18	TUB. ARMICO GALVANIZADA d=1.20 m	ML	4,00	343,92	1.375,68
19	RELLENO + HUMECTACION CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO SUBBASE CLASE III	M3	55,00	18,54	1.019,70
<b>SECTOR SIGSIGUAYCO</b>					
<b>BADEN</b>					
20	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	45,00	2,09	94,05
21	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	36,00	1,02	36,72
22	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	12,60	5,39	67,91
23	DESALOJO DE ESCOMBROS	M2	12,60	7,67	96,64
24	EMPEDRADO BASE (e=15-20 cm)	M2	36,00	11,92	429,12
25	HORMIGON SIMPLE F'C=210 kg/cm2	M3	7,20	193,49	1.393,13
<b>SECTOR ESPERANZA CHICO</b>					
<b>BADEN</b>					
26	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	45,00	2,09	94,05
27	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	36,00	1,02	36,72
28	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	12,60	5,39	67,91
29	DESALOJO DE ESCOMBROS	M2	12,60	7,67	96,64
30	EMPEDRADO BASE (e=15-20 cm)	M2	36,00	11,92	429,12
31	HORMIGON SIMPLE F'C=210 kg/cm2	M3	7,20	193,49	1.393,13

## 4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Los rubros ejecutados por el contratista, medidos en obra y aceptados por las partes, se hallan consignados en la planilla de liquidación, según el siguiente detalle:



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
GUANO - CHIMBORAZO  
Acuerdo Ministerial No. 130 Ministerio de Gobierno Policía y Cultos.



RURAL DE VALPARAISO.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VALPARAISO						PLANILLA UNICA No. 01								
0														
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, EN LA PARROQUIA VALPARAISO CANTON GUANO														
CONTRATISTA: BLACKLINE SOCIEDAD ACCIONES SIMPLIFICADAS						CONTRATO: MCO-GADPR-V-2024-002			VALOR CONTRATO: \$15.195,18		VENCE: 1-mar.-25			
FIRMA DEL CONTRATO: 23-ene.-25						INICIA: 31-ene.-25			AMPLIACION (DIAS): 0					
FECHA DE ANTICIPO: 30-ene.-25						PLAZO (DÍAS): 30			AL 25-feb.-25					
VALOR DE ANTICIPO: \$7.597,60						PERIODO DEL: 31-ene.-25			FIN REAL -					
PORCENTAJE DE ANTICIPO: 50,00%						MORA (DIAS): 0			HASTA -					
PARALIZACION DE PLAZO DESDE: -														
Item	Rubros de Obra	Unidad	Cantidad Contratada	Precio Unitario	Total	Presente Planilla		Planillas Anteriores		Total a la Fecha		Observaciones	% de Ejecución la Fecha	
						Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo			
A	BARRIO CORAZON DE JESUS													
	CONSTRUCCION DE MURO													
1	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	30,00	2,09	62,70	14,00	29,26	-	14,00	\$	29,26		46,67%	
2	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	14,00	1,02	14,28	6,00	6,12	-	6,00	\$	6,12		42,86%	
3	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	8,00	5,39	43,12	8,76	47,22	-	8,76	\$	47,22		109,50%	
4	ENCOFRADO RECTO Y DESENCOFRADO 2 USOS	M2	28,00	15,11	423,08	15,98	241,46	-	15,98	\$	241,46		57,07%	
5	HORMIGON CICLOPEO FC=180 KG/CM2	M3	9,00	148,34	1.335,06	8,76	1.299,46	-	8,76	\$	1.299,46		97,33%	
	BADEN													
6	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	45,00	2,09	94,05	44,85	93,74	-	44,85	\$	93,74		99,67%	
7	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	36,00	1,02	36,72	36,00	36,72	-	36,00	\$	36,72		100,00%	
8	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	12,60	5,39	67,91	12,60	67,91	-	12,60	\$	67,91		100,00%	
9	DESALOJO DE ESCOMBROS	M2	12,60	7,67	96,64	12,60	96,64	-	12,60	\$	96,64		100,00%	
10	EMPEDRADO BASE (e=15-20 cm)	M2	36,00	11,92	429,12	36,00	429,12	-	36,00	\$	429,12		100,00%	
11	HORMIGON SIMPLE FC=210 kg/cm2	M3	7,20	193,49	1.393,13	7,20	1.393,13	-	7,20	\$	1.393,13		100,00%	
B	SECTOR IGUALATA													
	ALCANTARILLA TIPO ALA													
12	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	18,48	1,02	18,85	23,27	23,74	-	23,27	\$	23,74		125,92%	
13	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	71,50	2,09	149,44	49,97	104,44	-	49,97	\$	104,44		69,89%	
14	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	10,21	5,39	55,03	55,11	297,04	-	55,11	\$	297,04		539,76%	
15	EMPEDRADO BASE (e=15-20 cm)	M2	24,34	11,92	290,13	23,27	277,38	-	23,27	\$	277,38		95,60%	
16	ENCOFRADO RECTO Y DESENCOFRADO 2 USOS	M2	42,64	15,11	644,29	61,72	932,59	-	61,72	\$	932,59		144,75%	
17	HORMIGON SIMPLE FC=210 kg/cm2	M3	19,63	173,77	3.411,11	18,03	3.133,07	-	18,03	\$	3.133,07		91,85%	
18	TUB. ARMICO GALVANIZADA d=1.20 m	ML	4,00	343,92	1.375,68	4,00	1.375,68	-	4,00	\$	1.375,68		100,00%	
19	RELLENO + HUMECTACION CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO SUBBASE CLASE	M3	55,00	18,54	1.019,70	60,76	1.126,49	-	60,76	\$	1.126,49		110,47%	
C	SECTOR SIGSGUAYCO													
	BADEN													
20	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	45,00	2,09	94,05	28,36	59,27	-	28,36	\$	59,27		63,02%	
21	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	36,00	1,02	36,72	36,00	36,72	-	36,00	\$	36,72		100,00%	
22	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	12,60	5,39	67,91	12,60	67,91	-	12,60	\$	67,91		100,00%	
23	DESALOJO DE ESCOMBROS	M2	12,60	7,67	96,64	12,60	96,64	-	12,60	\$	96,64		100,00%	
24	EMPEDRADO BASE (e=15-20 cm)	M2	36,00	11,92	429,12	36,00	429,12	-	36,00	\$	429,12		100,00%	
25	HORMIGON SIMPLE FC=210 kg/cm2	M3	7,20	193,49	1.393,13	7,20	1.393,13	-	7,20	\$	1.393,13		100,00%	
D	SECTOR ESPERANZA CHICO													
	BADEN													
26	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	45,00	2,09	94,05	37,14	77,62	-	37,14	\$	77,62		82,53%	
27	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	36,00	1,02	36,72	36,00	36,72	-	36,00	\$	36,72		100,00%	
28	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	12,60	5,39	67,91	12,60	67,91	-	12,60	\$	67,91		100,00%	
29	DESALOJO DE ESCOMBROS	M2	12,60	7,67	96,64	12,60	96,64	-	12,60	\$	96,64		100,00%	
30	EMPEDRADO BASE (e=15-20 cm)	M2	36,00	11,92	429,12	36,00	429,12	-	36,00	\$	429,12		100,00%	
31	HORMIGON SIMPLE FC=210 kg/cm2	M3	7,20	193,49	1.393,13	7,20	1.393,13	-	7,20	\$	1.393,13		100,00%	
TOTAL:					\$	15.195,18	\$	15.195,14	\$	-	\$	15.195,14		
LIQUIDACION DE LA PLANILLA														
VALOR DE LA PLANILLA			\$	15.195,14	Deducciones		Anticipo		Multas		% AVANCE ECONOMICO			100,00%
IVA			15,00%	Esta Planilla		\$	7.597,60	\$	-	Programado		100,00%	0,00%	100,00
TOTAL PLANILLADO			\$	15.195,14	Total Anterior		\$	-	Ejecutado		100,00%	0,00%	100,00	
DESCUENTOS				Total a la Fecha		\$	7.597,60	\$	-					
ANTICIPO POR AMORTIZAR			50,00%	Valor anticipo		\$	7.597,60							
MULTAS			0,00%			\$	-							
RENTA			0,00%			\$	-							
IVA			0,00%			\$	-							
TOTAL DE DESCUENTOS			\$	7.597,60										
TOTAL A PAGARSE			\$	7.597,54	Saldo Anticipo		\$	-						
SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 57/100 DOLARES														



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE VALPARAISO.  
GUANO - CHIMBORAZO

Acuerdo Ministerial No. 130 Ministerio de Gobierno Policía y Cultos.



Los trabajos realizados están desglosados de la siguiente manera:

PLANILLA	PERIODO	MONTO
PLANILLA UNICA No.01	Del 31 de enero del 2024 al 25 de febrero de 2025	\$15,195.14
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 15,195.14</b>

DETALLE DE ANTICIPO DEVENGADO

PLANILLA N°	ANTICIPO DEVENGADO
PLANILLA UNICA No.	\$7,597.60
<b>TOTAL</b>	<b>\$7,597.60</b>

TOTAL, PLANILLADO: \$ 15,195.14

5. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

<b>N.º DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE MENOR CUANTÍA OBRA MCO-GADPR-V-2024-002
<b>OBRA</b>	"MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, EN LA PARROQUIA VALPARAISO CANTON GUANO "
<b>CONTRATISTA</b>	BLACKLINE SAS
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	30 DIAS
<b>MONTO DE CONTRATO</b>	U.S.D. 15,195.14
<b>FIRMA DE CONTRATO</b>	23 DE ENERO DEL 2025
<b>FECHA DE ANTICIPO</b>	30 DE ENERO DEL 2025
<b>INICIO DE OBRA</b>	31 DE ENERO DEL 2025
<b>FECHA DE TERMINO DE CONTRATO</b>	01 DE MARZO DEL 2025
<b>SOLICITUDE DE RECEPCION PROVISIONAL</b>	26 DE FEBRERO DEL 2025

6. LAS GARANTIAS:

Por no existir impedimento alguno se faculta al contratista de la obra, la devolución de la garantía de: Buen uso del Anticipo – ASEGURADORA DEL SUR N° 1202425, a la suscripción de la presente Acta de Entrega Recepción Provisional.

Además, se aclara al contratista su obligación de reemplazar o corregir por su cuenta cualquier falla o partes defectuosos de la obra, que a juicio del Fiscalizador obedezca a deficiencia constructiva.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE VALPARAISO.  
GUANO - CHIMBORAZO**



Acuerdo Ministerial No. 130 Ministerio de Gobierno Policía y Cultos.

## **7. RESPONSABILIDADES**

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista que así lo acepta, cualquier vicio oculto de construcción que pudiera evidenciarse hasta la suscripción de la correspondiente Acta Definitiva de conformidad a lo que estipula la ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública vigente.

## **8. MULTA**

De conformidad con la liquidación de plazos, el contratista ha terminado los trabajos objeto del contrato, dentro del plazo establecido.

Durante la ejecución del contrato no se han aplicado multas por incumplimientos, por lo que no existen valores para registrar por este concepto.

## **9. ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL**

En virtud de los antecedentes expuestos, de las cláusulas precedentes, de los informes técnicos del administrador y fiscalización, en cumplimiento dispuesto en la cláusula cuarta del contrato de obra para la **"MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, EN LA PARROQUIA VALPARAISO CANTON GUANO"**, y en concordancia con el Capítulo VI DE LAS RECEPCIONES Y LA LIQUIDACION DEL REGLAMENTO GENERAL de la LOSNCP, BLACKLINE SAS, con el representante legal Arq. Montero Riofrio Jean Carlos con Ruc 069178585001 (CONTRATISTA), realiza la entrega Provisional de la obra ejecutada en la Parroquia Valparaíso, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo; por su parte, el GADPR Valparaíso del Cantón Guano, en su calidad de entidad CONTRATANTE, recibe de manera Provisional la obra: **"MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, EN LA PARROQUIA VALPARAISO CANTON GUANO"**.

Los miembros de la comisión de Recepción Provisional comprueban en la presente inspección, que los trabajos materia del contrato principal cumplen con el objeto estipulado en la cláusula Cuarta del Contrato Principal, de acuerdo a todos los requerimientos, especificaciones técnicas, presupuestos y precios unitarios, mismos que se encuentran debidamente aceptados por las partes.

La Comisión de recepción comprueba que los trabajos ejecutados, en general denotan buena calidad y que los materiales utilizados cumplen con las especificaciones técnicas, verificando que los mismos son nuevos y no presentan fallas o deterioro alguno por lo que, una vez constituidos los comparecientes en el lugar de la obra y, no existiendo observaciones, la Comisión resuelve recibir Provisionalmente estos trabajos, dejando constancia, que cualquier vicio oculto de construcción que se detectara en el futuro será de absoluta responsabilidad del contratista.

Las observaciones que se produzcan en el transcurso de la recepción provisional a la recepción definitiva, tendrán que ser corregidas por el contratista con la finalidad de aprobar y suscribir el acta entrega recepción definitiva.

## **10. DEL MANTENIMIENTO**

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción Provisional y Definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE VALPARAISO.  
GUANO - CHIMBORAZO**



Acuerdo Ministerial No. 130 Ministerio de Gobierno Policía y Cultos.

## **11. RATIFICACION**

Los miembros de la comisión de Recepción Provisional se ratifican en el contenido de la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE MENOR CUANTIA OBRA MCO-GADPR-V-2024-002, denominado “MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE, EN LA PARROQUIA VALPARAISO CANTON GUANO”, y para constancia de ella la suscriben el presente, en la parroquia Valparaíso, Cantón Guano, de la Provincia de Chimborazo, el día 21 de marzo del dos mil veinte y cinco.

*AB. KLEVER SAIGUA AGUALONGO*  
**PRESIDENTE GADPR VALPARAISO**

*BLACKLINE SAS*  
*ARQ. JEAN CARLOS MONTERO RIOFRIO*  
**CONTRATISTA**

*ING. KLEVER ALTAMIRANO*  
**ADMINISTRADOR DE LA OBRA**  
**TECNICO DE PLANIFICACION DEL GADPR**  
**VALPARAISO**

*SR. MANUEL GUERRERO*  
**MIEMBRO DE COMISIÓN DE RECEPCIÓN**  
**VOCAL DEL GADPR VALPARAISO**